

News Juli/August 2010 – TU Infrastruktur

Sondermülldeponie Kölliken – Los Entsorgung



Umbauphase, Neue Dockingstation



Umbauphase, Ausführung der neuen Abluftreinigungsanlage

Nach Abschluss der Rückbauetappe RE1A wurde das Areal der Bauherrschaft - bzw. dem Los I für den Umbau der Installationen und für das Implementieren der betrieblichen Einrichtungen - übergeben.

Neue Lagerboxen werden erstellt, die Lüftungszentrale wird vergrössert und weitere betriebliche Einrichtungen wie Schleusen, Druckluft, Leitzentrale usw. werden den neuen Gegebenheiten angepasst. Der Bahnanschluss wird ebenfalls fertiggestellt und in Betrieb gesetzt.

Der Brandfall vom Juni 2008 hat gezeigt, dass zusätzliche Sicherheitsmassnahmen notwendig sind. Wärmebildkameras zur Überwachung eventueller Temperaturerhöhungen des Deponiekörpers werden deshalb in dieser Phase installiert.

Nach der ca. achtmonatigen Umbauphase wird der Rückbau des Deponiekörpers, ca. 80% des Gesamtmaterials, ab ca. Oktober 2010 wieder in Angriff genommen.